

Sierpc, d. 11 grudnia 2018 r.

WO.0003.148.2018

BIURO RADY MIEJSKIEJ
SIERPCA

Wpłynęło dnia 19.12.2018

Ldz. Podpis

Krzysztof Skrzyński
Radny Rady Miejskiej Sierpca

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 5 grudnia 2018 r., poniżej udzielam odpowiedzi na pytania dotyczące inwestycji realizowanych na ulicy Stanisława Mikołajczyka i ulicy Henryka Sienkiewicza w Sierpcu.

„Przebudowa ul. Mikołajczyka”

1. Nazwa firmy, która wygrała przetarg na modernizację ww. ulic.

W przetargu nieograniczonym wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy Handel i Usługi Transportowe „TRANSDRÓG” Andrzej Cendlewski z Kolczyna k. Gozdowa.

2. Data rozstrzygnięcia przetargu.

Przetarg nieograniczony na realizację przedmiotowej inwestycji został rozstrzygnięty w dniu 20 lipca 2018 r.

3. Czas realizacji (pierwotnie zakładany).

Umowa z wybranym Wykonawcą została zawarta w dniu 13 sierpnia 2018 r.

Termin realizacji umowy został pierwotnie przewidziany do dnia 15 października 2018 r.

4. Powody przesunięcia daty zakończenia prac na tych ulicach.

W dniu 12 października 2018 r. Wykonawca złożył do Zamawiającego wniosek o wydłużenie terminu realizacji przedmiotowej inwestycji. Jako powód podał brak materiałów, prefabrykatów betonowych (tj. krawężniki, obrzeża, kostka brukowa itp.) w sprzedaży.

5. Ewentualne kary administracyjne nałożone na Wykonawcę, związane z opóźnieniem prac.

Na wniosek Wykonawcy, termin realizacji przedmiotu umowy został wydłużony do dnia 10 grudnia 2018 r.

Z uwagi na fakt, iż Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 144 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, rozszerzył dotychczasowy zakres rzeczowy zadania, zgodnie z protokołem konieczności z dnia 20.11.2018 r., został zawarty Aneks. Z terminem realizacji do dnia 21 grudnia 2018 r.

W związku z powyższym, nie można mówić o opóźnieniu prac, a co za tymi idzie o możliwości naliczenia kar umownych względem Wykonawcy robót.

6. Jaki jest okres gwarancji na wykonany remont chodnika i jezdni?

Okres udzielonej gwarancji na roboty związane z realizacją przedmiotowej inwestycji wynosi **5 lat**, a liczony jest od dnia następnego po dniu podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót.

„PRZEBUDOWA JEZDNI I CHODNIKA UL. SIENKIEWICZA”

1. Nazwa firmy, która wygrała przetarg na modernizację ww. ulic.

W przetargu nieograniczonym wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy Handel i Usługi Transportowe „TRANSDRÓG” Andrzej Cendlewski z Kolczyna k. Gozdowa.

2. Data rozstrzygnięcia przetargu.

Przetarg nieograniczony na realizację przedmiotowej inwestycji został rozstrzygnięty w dniu 20 lipca 2018 r.

3. Czas realizacji (pierwotnie zakładany).

Umowa z wybranym Wykonawcą została zawarta w dniu 13 sierpnia 2018 r.

Termin realizacji umowy został pierwotnie przewidziany do dnia 15 października 2018 r.

4. Powody przesunięcia daty zakończenia prac na tych ulicach.

W dniu 12 października 2018 r. Wykonawca złożył do Zamawiającego wniosek o wydłużenie terminu realizacji przedmiotowej inwestycji. Jako powód podał brak materiałów, prefabrykatów betonowych (tj. krawężniki, obrzeża, kostka brukowa itp.) w sprzedaży.

5. Ewentualne kary administracyjne nałożone na Wykonawcę, związane z opóźnieniem prac.

Na wniosek Wykonawcy, termin realizacji przedmiotu umowy został wydłużony do dnia 10 grudnia 2018 r.

Z uwagi na fakt, iż Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 144 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, rozszerzył dotychczasowy zakres rzeczowy zadania, zgodnie z protokołem konieczności z dnia 20.11.2018 r., został zawarty Aneks. Z terminem realizacji do dnia 21 grudnia 2018 r.

W związku z powyższym, nie można mówić o opóźnieniu prac, a co za tymi idzie o możliwości naliczenia kar umownych względem Wykonawcy robót.

6. Jaki jest okres gwarancji na wykonany remont chodnika i jezdni?

Okres udzielonej gwarancji na roboty związane z realizacją przedmiotowej inwestycji wynosi **5 lat**, a liczony jest od dnia następnego po dniu podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót.

BURMISTRZ

Jarostaw Perzyński



Otrzymują:

- 1) Adresat;
- 2) Biuro Rady Miejskiej Sierpca;
- 3) A/a.